



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-079-22
COMKRETE, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3500

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO CEA-CON-FED-CI-079-22, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, "LA CEA" DENOMINADA ASÍ EN ESTA ACTA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA COMKRETE, S.A. DE C.V. "EL CONTRATISTA" DE IGUAL FORMA DENOMINADO ASÍ EN LA MISMA, PARA EL OBJETO CONTRATADO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA EL RANCHITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO." DEL PROGRAMA PROAGUA 2022, Proagua Urbano Recursos Federales.

- I. **LUGAR, HORA Y FECHA.** LA PRESENTE ACTA SE CELEBRA EN LUGAR DE LOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE **CHIQUILISTLÁN, JALISCO**, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2023**.
- II. **PARTICIPANTES.** EN ESTE ACTO SE REUNIERON **POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE **"EL CONTRATISTA" [REDACTED]** ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE ESTA, **COMO TESTIGOS DE ESTA DILIGENCIA, POR PARTE DE "LA CEA" EL ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ**, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, EL **ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ**, JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.
- III. **MONTO TOTAL.** LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

MONTO ORIGINAL	\$3,116,446.28
CONVENIO	\$0.00
MONTO TOTAL	\$3,116,446.28

% ANTICIPO	30%
ANTICIPO	\$934,933.88

MONTO ORIGINAL ASIGNADO: **\$3,116,446.28** (TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. ANTICIPO DEL 30% SOBRE EL MONTO ORIGINAL.

IV. PLAZOS DE EJECUCIÓN AUTORIZADOS.

CONTRATO INICIO	17-OCT-22
CONTRATO TERMINO	30-DIC-22

PRORROGA TERM.	N/A
----------------	-----

DIFERIDO INICIO	N/A
DIFERIDO TERMINO	N/A

REAL INICIO	17-OCT-22
REAL TERMINO	30-DIC-22


(DÍAS) PER. ORIGINAL	75 DÍAS
----------------------	---------

(DÍAS) PER. REAL	75 DÍAS
------------------	---------

PERIODO REAL DE TRABAJO FUE DEL **17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022** EQUIVALENTE A **75 (SETENTA Y CINCO) DÍAS NATURALES.**



[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten signature in orange ink]



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-079-22
COMKRETE, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3500

V. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS SE OTORGARON LAS SIGUIENTES FIANZAS.

FIANZA	NO. FIANZA	MONTO POR	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2322033-0000	\$934,933.88	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL	2367931-0000	\$311,644.63	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2388078-0000	\$273,688.95	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

QUEDA VIGENTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ARRIBA MENCIONADA POR **12 MESES** A PARTIR DE ESTA FECHA DE RECEPCIÓN (23 DE ENERO DE 2023) HASTA EL DÍA **23 DE ENERO DE 2024**.

VI. ESTIMACIONES QUE SE GENERARON, MONTO Y PLAZO. MISMAS QUE FUERON EJECUTADAS CONFORME A LOS PLANOS, PROYECTO Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO DEL CONTRATO. LAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

ESTIMACIÓN	FIN	MONTO ESTIMADO	PERIODO ESTIMACIÓN			AMORTIZADO
E-01 (UNO)	-	\$ 333,170.24	17-oct-22	-	15-nov-22	\$ 99,951.08
E-02 (DOS)	-	\$ 817,338.60	16-nov-22	-	30-nov-22	\$ 245,201.58
E-03 (TRES)	-	\$ 1,274,235.05	01-dic-22	-	15-dic-22	\$ 382,270.52
E-04 (CUATRO)	FIN	\$ 312,145.61	16-dic-22	-	30-dic-22	\$ 207,510.71
TOTAL, EJERCIDO:		\$ 2,736,889.49	TOTAL, AMORTIZADO:			\$ 934,933.88

SALDO POR CANCELAR	\$379,556.79	SALDO POR REINTEGRAR	\$ 0.00
--------------------	--------------	----------------------	---------

SE EJERCIÓ UN TOTAL DE **\$2,736,889.49** (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.), SE AMORTIZO TOTALMENTE EL ANTICIPO. QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE **\$379,556.79** (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.).

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES. EN LOS TÉRMINOS DEL MEDIANTE OFICIO S/N "EL CONTRATISTA" DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CITADO, EL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2022**. POSTERIORMENTE SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA **12 DE ENERO DE 2023**, POR PARTE DE "LA CEA" EL **ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ**, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Y POR OTRA PARTE "EL CONTRATISTA" [REDACTED] SUPERINTENDENTE DE OBRA. PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, **MISMOS QUE FUERON NOTIFICADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "LA CEA"** MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA **13 DE ENERO DE 2023**, EMITIDO POR EL RESIDENTE SUPERVISOR DE "LA CEA", VERIFICANDO QUE LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE Y ASÍ FORMULAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO No. CEA-CON-FED-CI-079-22
COMKRETE, S.A. DE C.V.
No. DE ACCIÓN CEA 3500

EN ESTE MISMO ACTO "EL CONTRATISTA", HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

VIII. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL ACTO DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN. EN LOS TÉRMINOS DEL DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, "LA CEA" RECIBE DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS DESCRITOS. RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTA ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS AL AMPARO DE LA GARANTÍA CUYO NÚMERO DE PÓLIZA HA QUEDADO DESCRITA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIONES.

IX. OBSERVACIONES.


- DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE PRESENTARON PENAS CONVENCIONALES NI SOBRECOSTOS ADICIONALES.

X. CIERRE DEL ACTA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **10:30 HORAS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2023**, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA EN DUPLICADO LOS ASISTENTES.

POR "LA CEA"

ING. JORGE ENRIQUE AMARAL DÍAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

TESTIGOS DEL ACTA

POR "LA CEA"

ING. HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

POR "LA CEA"

ING. JUAN JOSÉ CHAGRA MARTÍNEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN DE OBRA.

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CEA-CON-FED-CI-079-22 SUSCRITO ENTRE "LA CEA" Y "EL CONTRATISTA" COMKRETE, S.A. DE C.V. DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA EL RANCHITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.", UNA VEZ LEÍDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO.